



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATLAHUILCO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 020 ATLAHUILCO
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF
 Presupuesto Autorizado: 10,253,423.00

Hoja: 25/04/2023
 Fecha de Aprobación: 25/04/2023

| Programa | | | | Avances Físico-Financieros | | | | | | | | | | | | Estructura Financiera (Inversión Devengada) | | | | | | Estructura Financiera (Inversión Pagada) | | | | | | Metas | | Observaciones | | | | | | | | |
|-------------|--|------|------|---|------------|-----------------------------|---------------|------------|-------|---------------|--|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|---|-------------------------|---|-------------|--------------------------|----------------------|--|-------------------------|--|-------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------|------------------|-----------|------|--|--|
| Subprograma | | Tipo | | Físico | | | | Financiero | | | | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) | | | | | | Estructura Financiera (Inversión Devengada) | | | | | | Estructura Financiera (Inversión Pagada) | | | | | | | Metas | | | | | | | |
| No. Obra | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra | | | Clave de Localidad | Localidad | % | Fechas reales | | % | Fechas reales | | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Unidad de Medida | Aprobadas | | | |
| LM | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | bc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 30 | 020 | 1001 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AGENCIA MUNICIPAL | 30020001 4 | TLAXCANTITLA | 0.00 | | | | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 30 | 020 | 1002 | ADQUISICION DE TERRENO PARA LA COMUNIDAD DE TECNICA | 30020001 9 | TECONCA | 0.00 | | | | | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 30 | 020 | 1003 | ADQUISICION DE TERRENO PARA LA COMUNIDAD ACULTZINAPA (SAN MIGUELITO) (LOMA BUENA VISTA) | 30020000 2 | ACULTZINAPA (SAN MIGUELITO) | 0.00 | | | | | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 30 | 020 | 1004 | ARENDAAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL | 30020000 1 | ATLAHUILCO | 8.33 | 07/03/2023 | 8.33 | 07/03/2023 | | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 30 | 020 | 1005 | ARENDAAMIENTO DE EQUIPO DE MAQUINARIA PESADA | 30020000 1 | ATLAHUILCO | 0.00 | | | | | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 30 | 020 | 1006 | CAPACITACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL | 30020000 1 | ATLAHUILCO | 0.00 | | | | | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 30 | 020 | 1007 | ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD (SEGURIDAD MUNICIPAL) | 30020000 1 | ATLAHUILCO | 89.33 | 07/02/2023 | 89.33 | 07/02/2023 | | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267,998.70 | 267,998.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267,998.70 | 267,998.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 30 | 020 | 1008 | MANTENIMIENTO MAYOR DE MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 30020000 1 | ATLAHUILCO | 92.09 | 07/03/2023 | 92.09 | 07/03/2023 | | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256,800.00 | 256,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256,800.00 | 256,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 30 | 020 | 1009 | PROVISIONES ADQUISICION DE DESPENSAS (3500 PZAS) | 30020000 1 | ATLAHUILCO | 0.00 | | | | | 831,660.39 | 831,660.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 30 | 020 | 1010 | ELABORACION DE PROYECTOS MUNICIPALES | 30020000 1 | ATLAHUILCO | 0.00 | | | | | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 30 | 020 | 1011 | PAGO DE SUELDOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL | 30020000 1 | ATLAHUILCO | 8.08 | 06/03/2023 | 8.08 | 08/03/2023 | | 4,094,762.61 | 4,094,762.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,933.56 | 330,933.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,933.56 | 330,933.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Jaime Rosales Vázquez
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Ventura Molohua Toccoha
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Eluterio Molohua Cuxi
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATLAHUILCO
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2023
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 020 ATLAHUILCO
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF
 Presupuesto Autorizado: 10,253,423.00

Hoja: 25/04/2023
 Fecha de Aprobación: 25/04/2023

| Programa | | | | Avances Físico-Financieros | | | | | | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) | | | | | | Estructura Financiera (Inversión Devengada) | | | | | | Estructura Financiera (Inversión Pagada) | | | | | | Metas | | Observaciones | | | | | | | |
|-------------|--|-----|------|----------------------------|------------|------|---------------|--|------|--|--|---------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|---|-------------------------|-------|-------------|--------------------------|----------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------|------------------|-----------|----------------|--------|
| Subprograma | | | | Físico | | | Financiero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. Obra | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra | | | Clave de Localidad | Localidad | % | Fechas reales | | % | Fechas reales | | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Unidad de Medida | Aprobadas | | |
| 01 | ADQUISICION DE TERRENO PARA LA COMUNIDAD DE ATLAHUILCO | | | 30020000 | ATLAHUILCO | 0.00 | | | 0.00 | | | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | METRO CUADRADO | 600.00 |
| 2023 | 30 | 020 | 1012 | | | | | | | | | 10,253,423.00 | 10,253,423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PERSONA | 11,577.00 | |

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

10,253,423.00 10,253,423.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 915,732.26 915,732.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 915,732.26 915,732.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Jaime Rosales Vásquez
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Ventura Molohua Tocoehua
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

CONTRALORIA MUNICIPAL
 MPIO. ATLAHUILCO, VER.
 2022 - 2025

Eteuterio Molohua Cuixi
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TRI/2023/ATLAHUILCO/22105